

Sprawozdanie z wykonania **Programu Realizacyjnego za rok 2018**
do „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025”.

1. **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze**
2. **Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej**
3. **Komenda Wojewódzka Policji**
4. **Polski Związek Motorowy**
5. **Nadodrzański Oddział Straży Granicznej**
6. **Urząd Wojewódzki**
7. **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Gorzów Wlkp.**
8. **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra**
9. **Zarząd Dróg Wojewódzkich**
10. **Jednostki współpracujące**

1. GDDKiA O. ZG - Program realizacyjny wykonanie za rok 2018

| Lp. | Zadanie | Dział: bezp. -człowiek -drogi -prędkość -pojazd -ratownictwo -system zarz. | Rok realizacji: 2018 | Lider / jednostki wspierające | Końcowy wskaźnik produktu | Stan początkowy | Cel na 31.12.2018 |
|-----|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| 1 | Budowa drugiej jezdni drogi S3 Sulechów – Nowa Sól odc. I (etap 2 – budowa mostu MS-4 przez rzekę Odre) | drogi | 2019 | GDDKiA | 100% wykonano 41% | 15% | Oddanie do użytkowania nowego mostu o parametrach klasy S, zaawansowanie 60% nie |
| 2 | Budowa drugiej jezdni drogi S3 Sulechów – Nowa Sól odc. II | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% wykonano | 81% | Oddanie do użytkowania odcinka |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------|--------|--------------------------------|-----|---|
| | | | | | 100% | | drogi o parametrach klasy S tak |
| 3 | Budowa drugiej jezdni drogi S3 Sulechów – Nowa Sól odc. III | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% wykonano 100% | 65% | Oddanie do użytkowania odcinka drogi o parametrach klasy S tak |
| 4 | Budowa drogi S3 na odc. Nowa Sól – Legnica odc. I | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% wykonano 100% | 83% | Oddanie do użytkowania odcinka drogi o parametrach klasy S tak |
| 5 | Budowa MOP Racula Wschód w ciągu drogi S3 | drogi | 2018-2019 | GDDKiA | 100% wykonano 4,5% | 0% | Udostępnienie MOP, zaawansowanie 70% nie |
| 6 | Budowa MOP Lisiny Wschód i Lisiny Zachód w ciągu drogi S3 | drogi | 2018-2019 | GDDKiA | 100% wykonano 6% | 0% | Udostępnienie MOP, zaawansowanie 70% nie |
| 7 | Budowa MOP Stożne Wschód i Stożne Zachód w ciągu drogi S3 | drogi | 2018-2020 | GDDKiA | 100% nie wykonano | 0% | Udostępnienie MOP, zaawansowanie 20% nie |
| 8 | Budowa MOP Niegosławice Wschód i Niegosławice Zachód w ciągu drogi S3 | drogi | 2018-2020 | GDDKiA | 100% nie wykonano | 0% | Udostępnienie MOP, zaawansowanie 20% nie |
| 9 | Remont S3 - węzeł Sulechów wraz z łącznicami i rondami | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% wykonano 100% | 0% | Poprawa jakości nawierzchni w obrębie węzła tak |
| 10 | Remont drogi krajowej nr 92 na odc. Pożrzadło - Mostki | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% wykonano 100% | 0% | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm tak |
| 11 | Remont drogi krajowej nr 92 na | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% | 0% | Dostosowanie |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-----------|--------|--------------------------|------|---|
| | odc. Lutol Suchy - Trzciel | | | | wykonano 100% | | parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm tak |
| 12 | Remont drogi krajowej nr 92 na odc. Trzciel - gr. woj. | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% wykonano 100% | 0% | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm tak |
| 13 | Remont drogi krajowej nr 31 gr. województwa - Kostrzyn n. Odrą | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% wykonano 100% | 56% | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm tak |
| 14 | Remont drogi krajowej nr 29 na odc. Osiecznica - Krosno Odrzańskie | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% nie wykonano | 0% | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm nie |
| 15 | Remont drogi krajowej nr 22b na odc. Lemierzyce - obwodnica | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% wykonano 100% | 0% | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm tak |
| 16 | Remont drogi krajowej nr 31 na odc. Górzycy - Owczary | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% wykonano 100% | 0% | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm tak |
| 17 | Rozbudowa DK 29 w m. Cybinka | drogi | 2017-2019 | GDDKiA | 100% wykonano 47% | 0,2% | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|-----------|--------|---------------------------------------|-----|--|
| | | | | | | | obowiązujących norm, zaawansowanie 78% nie |
| 18 | Rozbudowa DK 12 na odc. Szprotawa - granica woj. | drogi | 2018-2019 | GDDKiA | 100% wykonano 43% | 0% | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm, zaawansowanie 50% nie |
| 19 | Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w m. Krzeszyce w ramach zadania Roboty budowlane na moście drogowym nad rz. Postomią | drogi | 2018-2019 | GDDKiA | 100% wykonano 1% | 0% | Dostosowanie parametrów użytkowych mostu do obowiązujących norm, zaawansowanie 55% nie |
| 20 | Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Mierzęcka Struga w km 105+888 w miejscowości Dobiegniew | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% wykonano 100% | 45% | Dostosowanie parametrów użytkowych mostu do obowiązujących norm tak |
| 21 | Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 24 w m. Wierzbno | drogi, pojazd | 2018 | GDDKiA | 100% nie wykonano | 0% | Umożliwienie kontroli pojazdów służbom ITD nie |
| 22 | Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 32 w m. Połupin | drogi, pojazd | 2018 | GDDKiA | 100% nie wykonano | 0% | Umożliwienie kontroli pojazdów służbom ITD nie |
| 23 | Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 29 w m. Urad | drogi, pojazd | 2018 | GDDKiA | 100% nie wykonano | 0% | Umożliwienie kontroli pojazdów służbom ITD nie |
| 24 | Realizacja w terenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z systemem sterowania ruchem na | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% wykonano 80% | 0% | Poprawa przepustowości i uporządkowanie ruchu |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|------|----------------------------------|---|----|---|
| | skrzyżowaniu drogi krajowej nr 29 (ul. 1 Maja) z ul. Folwarczną i Sportową w Słubicach. | | | | | | na skrzyżowaniu nie |
| 25 | Modernizacja sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 31 w m. Kostrzyn nad Odrą. | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% nie wykonano | 0% | Dostosowanie parametrów sygnalizacji do obowiązujących norm nie |
| 26 | Przeprowadzanie procedur Audytu BRD dla projektów realizowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze. | drogi | 2018 | GDDKiA | 100% Wynik Oceny/Audytu BRD wykonano 100% | 0% | Eliminacja z projektów potencjalnych przyczyn zdarzeń drogowych tak |
| 27 | Komisje w miejscach wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. | drogi | 2018 | GDDKiA/WRD KWP, WRD KPP, WRD KMP | 100% Lustracja miejsc zdarzeń na drogach wykonano 100% | 0% | Eliminacja zagrożeń zidentyfikowanych podczas komisji tak |

2. Państwowa Straż Pożarna - Program realizacyjny na rok 2018 -wykonanie

| Lp. | Zadanie | Dział: bezp. -człowiek -drogi -prędkość -pojazd -ratownictwo -system zarz. | Rok realizacji: 2018 | Lider / jednostki wspierające | Końcowy wskaźnik produktu | Stan początkowy | Cel na 31.12.2018 |
|-----|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Podpisanie porozumienia z | System | 2018 | PSP/GDDKiA | 100% | Podpisane | Wypracowanie |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|
| | oddziałem GDDKiA w Zielonej Górze | zarządzania | | | Wykonano 100 % | porozumienie przez KG PSP z GDDKiA w Warszawie | zasad współpracy służb ratowniczych z GDDKiA tak |
| 2 | Ćwiczenia ratownicze na nowooddanym odcinku drogi S3 | ratownictwo | 2018 (II,III kwartał) | KW PSP | 100% Wykonano 100 % | | Zapoznanie się służb współdziałających z nowym odcinkiem i przećwiczenie praktyczne założeń tak |

3. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. - Program realizacyjny sprawozdanie za rok 2018

| Lp. | Zadanie | Dział: bezp. -człowiek -drogi -prędkość -pojazd -ratownictwo -system zarz. | Rok realizacji 2018 | Lider / jednostki wspierające | Końcowy wskaźnik produktu | Stan początkowy | Cel na 31.12.2018 |
|-----|-------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 1 | „PRĘDKOŚĆ” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu – 6 razy w roku Zrealizowano 83% | Kontynuacja z lat poprzednich | Skontrolowano łącznie 2764 pojazdy, ujawniono 1560 wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości. Podczas |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------|------------|--|-------------------------------|---|
| | | | | | | | trwania działań doszło do 7 wypadków, w których 3 osoby zginęły a 8 zostało rannych. |
| 2 | „KASKADOWY POMIAR PRĘDKOŚCI” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu – 6 razy w roku Zrealizowano 100% | - | W trakcie działań skontrolowano 786 pojazdów, ujawniając 2986 wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości. W czasie trwania działań doszło do 58 wypadków, z czego do 13 z nich doszło z powodu niedostosowani a prędkości. |
| 3 | „ALKOHOL I NARKOTYKI” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu – 6 razy w roku Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Przebadano łącznie 23590 kierujących na zawartość oraz środków działających |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|------|------------|--|-------------------------------|---|
| | | | | | | | podobnie do alkoholu. Ujawniono 31 nietrzeźwych kierujących, zatrzymano 16 uprawnień do kierowania. |
| 4 | „PASY” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu – 4 razy w roku Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Skontrolowano łącznie 2322 pojazdy. Ujawniono ogółem 1379 naruszeń przepisów, w tym 542 związane z niekorzystaniem z pasów przez kierujących, 78 związanych z niekorzystaniem z pasów przez pasażerów i 4 związane z nieprawidłowym przewożeniem dzieci w pojeździe. |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| 5 | „TRUCK & BUS” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP ITD | wg przyjętego harmonogramu – 3 razy w roku Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Kontroli poddano 667 pojazdów, w tym 74 autobusy i 233 pojazdy ciężarowe. Ujawniono 10 naruszeń związanych z tachografami, 26 związanych ze stanem technicznym. Nałożono 253 mandaty karne, skierowano 12 wniosków do sądu. Ponadto zatrzymano 44 dowody rejestracyjne oraz 2 uprawnienia do kierowania. |
| 6 | „NIECHRONIENI UCZESTNICZY RUCHU DROGOWEGO” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu – 12 razy w roku Zrealizowano 92% | Kontynuacja z lat poprzednich | Skontrolowano łącznie 1046 pojazdów, ujawniono 704 wykroczenia popełnione wobec |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|------|------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | | niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ujawniono 1542 wykroczenia popełnione przez NURD. Nałożono łącznie 1196 mandaty karne i skierowano 59 wniosków do Sądu. |
| 7 | „TELEFONY” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu – 3 razy w roku Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Skontrolowano łącznie 1556 pojazdów. Ujawniono 1019 naruszeń przepisów drogowych- w tym 281 związanych z korzystaniem z telefonu w czasie jazdy |
| 8 | „SMOG” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu – 12 razy w roku Zrealizowano 83% | Kontynuacja z lat poprzednich | Skontrolowano 5084 pojazdy, zatrzymano 217 dowodów rejestracyjnych. |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------|------------|--|-------------------------------------|---|
| 9 | „BEZPIECZNY WEEKEND” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu – 7 razy w roku Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Podczas trwania wszystkich działań ujawniono łącznie 3110 naruszeń przepisów drogowych, zatrzymano 414 dowodów rejestracyjnych oraz 131 uprawnień do kierowania. Zatrzymano 279 kierujących nietrzeźwych i w stanie po użyciu alkoholu |
| 10 | „BEZPIECZNE WAKACJE” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Ujawniono łącznie 11597 naruszeń przepisów w ruchu drogowy. Zatrzymano 1567 dowodów rejestracyjnych. Ujawniono 10 nieprawidłowości w stanie technicznym |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------|------------|--|-------------------------------|---|
| | | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | autobusów Skontrolowano łącznie 16831 pojazdów, w tym 130 autobusów i busów komunikacji krajowej. Ujawniono 3 naruszenia przepisów wśród przewoźących zorganizowane grupy. |
| 11 | | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Skontrolowano łącznie 1946 pojazdów, w tym 51 autobusów i gimbusów przewoźących dzieci. W trakcie działań doszło do 5 wypadków, w których nikt nie zginął. Ujawniono dwa wykroczenia spowodowane |
| | | „BEZPIECZNE FERIE” działania krajowe | | | | | |
| | | „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” działania krajowe | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------|------|------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | | | | <p>przez kierujących autobusami i gimbusami. Przeprowadzono o 35 pogadanek w szkołach na temat bezpiecznego poruszania po drogach. Wystąpiono z 14 wnioskami do zarządców dróg o uzupełnienie braków.</p> |
| 12 | <p>„ŚWIATOWY DZIEŃ OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH” działania krajowe</p> | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | <p>wg przyjętego harmonogramu – 1 raz w roku Zrealizowano 100%</p> | Kontynuacja z lat poprzednich | <p>Na terenie garnizonu lubuskiego przeprowadzono o briefingi prasowe, na stronach internetowych zamieszczono informacje profilaktyczne ta temat prowadzonych działań, rozdawano</p> |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------|------|------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | | | | kierującym ulotki informacyjne. |
| 13 | „EDWARD – EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ OFIAR ŚMIERTELNYCH NA DROGACH” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu – 1 raz w roku Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Uczestniczono w 12 spotkaniach profilaktycznych. Zorganizowano briefing prasowy. Zorganizowano punkt informacyjny dla kierowców. |
| 14 | „OGÓLNOPOLSKI POLICYJNY DZIEŃ ODBLASKÓW” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu – 1 raz w roku Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Uczestniczono w 145 spotkaniach profilaktycznych na terenie całego województwa. Przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa na drogach. |
| 15 | „TAXI”-działania własne | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Skontrolowano 132 pojazdów typu TAXI ujawniając 14 naruszeń |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------|------|---|---|-------------------------------|---|
| | | | | | | | przepisów ruchu drogowego, w tym z zakresu przewozu osób. Zatrzymano 12 dowodów rejestracyjnych. |
| 16 | „TRASA E-30” działania krajowe | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP ITD., ŻW, SG, Służba Celno - Skarbowa | wg przyjętego harmonogramu – 4 razy w roku Zrealizowano 75% | Kontynuacja z lat poprzednich | Podczas działań skontrolowano 416 pojazdów, ujawniono 8 nieprawidłowości w transporcie drogowym, zatrzymano 4 uprawnienia do kierowania oraz 9 dowodów rejestracyjnych. Ponadto poddano 14023 kierujących badaniu na zawartość alkoholu ujawniając 6 nietrzeźwych kierujących. Skierowano 6 wniosków do sądów oraz |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------|------|---|--|--|---|
| | | | | | | | nałożono 58 mandatów karnych. |
| 17 | „NAUKA JAZDY” działania własne | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Kontroli poddano 92 pojazdów do nauki jazdy. Ujawniono 15 naruszeń przepisów i zatrzymano 1 uprawnienie do kierowania. |
| 18 | „MISTRZOWIE DWÓCH KÓLEK” działania własne | Bezpieczna prędkość | 2018 | WRD KWP Partner – Policja Dyrekcji Wschód – Brandenbu rgia Niemcy | Zrealizowano 100% | Program rozpoczęty w grudniu 2017r. i kontynuacja w 2018r. | W trakcie jednodniowych działań związanych z projektem skontrolowano 41 kierujących, w tym 16 kierujących motocyklem lub motorowerem. Ujawniono 1 wykroczenie popełnione przez kierującego motocyklem. W trakcie działań |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------|------|------------|--|-------------------------------|---|
| | | | | | | | rozdawano ulotki profilaktyczno-informacyjne. |
| 19 | <p>KONTROLA działania krajowe ⇒ Czasu pracy kierowców ⇒ Stanu technicznego pojazdów</p> | Bezpieczny pojazd | 2018 | WRD KWP | wg przyjętego harmonogramu Zrealizowano 100% | Kontynuacja z lat poprzednich | Przeprowadzono 612 kontroli z zakresu transportu drogowego kontrolując łącznie 10783 dni pracy w ramach kontroli drogowej ujawniając 56 nieprawidłowości z zakresu czasu pracy oraz związanych z urządzeniem rejestrującym. Łącznie w 2018 roku skontrolowano 140172 pojazdy, w tym 17084 pojazdy ciężarowe i autobusy zatrzymując łącznie 7924 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | dowody rejestracyjne, w tym 5231 za niewłaściwy stan techniczny oraz 2254 za brak badań technicznych. Ponadto zatrzymano 1752 uprawnienia do kierowania. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

4. Polski Związek Motorowy - Program realizacyjny –wykonanie za rok 2018

| Lp. | Zadanie | Dział: bezp. -człowiek -drogi -prędkość -pojazd -ratownictwo -system zarz. | Rok realizacji: 2018 | Lider / jednostki wspierające | Końcowy wskaźnik produktu | Stan początkowy | Cel na 31.12.2018 |
|-----|--|--|-------------------------|---|--|------------------|--|
| 1 | Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Podstawowych - etapy Turnieju na terenie województwa lubuskiego | bezpieczny człowiek | Styczeń-czerwiec 2018 | -Zarząd Okręgowy PZM w Zielonej Górze - Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim - Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim | Realizacja Turnieju od etapu szkolnego, poprzez etapy powiatowe, półfinały i Finał Wojewódzki na terenie | 41 edycja OT BRD | Dzięki wprowadzonym udogodnieniom w realizacji Turnieju na terenie województwa lubuskiego celem Turnieju |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------|--|--|------------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim | <p>województwa lubuskiego</p> <p>wykonano 100%</p> | | <p>jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprawienie masowości udziału uczniów w Turnieju - popularyzowanie przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach - Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej <p>cel został osiągnięty</p> |
| 2 | Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Gimnazjalnych - etapy Turnieju na terenie | bezpieczny człowiek | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> -Zarząd Okręgowy PZM w Zielonej Górze - Kuratorium | Realizacja Turnieju od etapu szkolnego, | 41 edycja OT BRD | Dzięki wprowadzonym udogodnieniom |

| | | | | | |
|--|------------------------|--|---|--|--|
| | województwa lubuskiego | | <p>Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim | <p>poprzez etapy powiatowe i Finał Wojewódzki na terenie województwa lubuskiego</p> <p>wykonano 100%</p> | <p>m w realizacji Turnieju na terenie województwa lubuskiego celem Turnieju jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprawienie masowości udziału uczniów w Turnieju - popularyzowanie przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach - Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej |
|--|------------------------|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | cel został osiągnięty |
| 3 | Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla Szkół Ponadgimnazjalnych - etapy Turnieju na terenie województwa lubuskiego | bezpieczny człowiek | 2018 | -Zarząd Okręgowy PZM w Zielonej Górze - Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim - Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim | Realizacja Turnieju na etapie Finału Wojewódzkiego na terenie województwa lubuskiego wykonano 100% | 22 edycja Turnieju Motorzacyjnego | Dzięki wprowadzonym udogodnieniom w realizacji Turnieju na terenie województwa lubuskiego celem Turnieju jest: - poprawienie masowości udziału uczniów w Turnieju - popularyzowanie przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach - Popularyzowanie podstawowych zasad i |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------|---|---|------------------|--|
| | | | | | | | umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej cel częściowo został osiągnięty |
| 4 | Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych - etapy Turnieju na terenie województwa lubuskiego | bezpieczny człowiek | 2018 | -Zarząd Okręgowy PZM w Zielonej Górze - Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim - Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie | Realizacja Turnieju na etapie Finału Wojewódzkiego na terenie województwa lubuskiego wykonano 100% | 11 edycja OT BRD | Celem Turnieju jest: - popularyzowanie przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach - Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej cel został |

Wielkopolskim

osiągnięty

5. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej wykonanie Programu realizacyjnego na rok 2018

| Lp. | Zadanie | Dział: bezp. -człowiek -drogi -prędkość -pojazd -ratownictwo -system zarz. | Rok realizacji: 2016-2017 | Lider / jednostki wspierające | Końcowy wskaźnik produktu | Stan początkowy | Cel na 31.12.2018 |
|-----|--|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| 1 | Organizować ogólnodostępne prelekcje o celach i znaczeniu brd. | Bezpieczny człowiek | 2018 | .../NoOSG | <p>Dotyczy tylko szkół na terenie woj. Lubuskiego: 2018r: 13 działań, prelekcji; uczestniczyło 26 funkcjonariuszy SG.</p> <p>Poruszana tematyka: W roku 2018 funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli, na zaproszenie kierowników jednostek oświatowych, w różnego rodzaju spotkaniach z dziećmi w przedszkolach oraz młodzieżą szkolną. Główną tematyką spotkań była oczywiście specyfika służby w Straży Granicznej, niemniej jednak w ich trakcie poruszano również obszary takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - właściwa postawa i zachowanie na drodze, zwiększenie świadomości w zakresie brd, - bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły/przedszkola, - prawidłowe zachowanie na przejściach dla pieszych. <p>W miarę posiadanych możliwości, funkcjonariusze NoOSG każdorazowo przekazują dzieciom i młodzieży uczestniczącym w spotkaniach (a podczas np. pikników rodzinnych także osobom dorosłym)</p> | Kontynuacja dotychczasowych działań. W 2016-2017r. 10 działań, prelekcji; uczestniczyło 22 funkcjonariuszy SG. | Zmiana mentalności społeczeństwa jest niezbędna w celu poprawy brd. Tak |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------|-----------|--|--|--|
| | | | | | gadżety odblaskowe (najczęściej breloczki i opaski na nadgarstek) kształtując tym samym ich świadomość w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze. Zrealizowano z wzrostem o 30% w stosunku do 2016-2017r. | | |
| 2 | W atrakcyjnych formach propagować w mediach problematykę brd. | Bezpieczny człowiek | 2018 | .../NoOSG | W 2018 roku kilkadziesiąt emisji radiowych w Radiu Zachód, TV wypowiedzi rzecznika prasowego i przedstawicieli NoOSG dotyczących: współdziałania z Policją, IOŚ, ITD, KAS w zakresie prowadzonych wspólnych działań i akcji kontrolnych mających na celu poprawę BRD oraz dotyczących działalności Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Ponadto jako stałe elementy strony internetowej NoOSG propaguje się w zakładce: NoOSG/ NoOSG/informacje praktyczne/zasady przekraczania granicy państwowej, zasady i przepisy dotyczące kontroli pojazdów, informacje dotyczące zasad podróżowania z dziećmi poza granice RP, trans granicznego przemieszczania odpadów oraz informacje mające wpływ na BRD w szczególności podczas przekraczania granicy państwowej. Zrealizowano ≠100% porównywalna ilość jak w roku 2016-2017 | Kontynuacja dotychczasowych działań jak w latach 2016-2017. | Zmiana mentalności komunikacyjnej społeczeństwa Tak |
| 3 | Kontrola w ramach: o Krajowej Strategii Kontroli - czasu pracy kierowców /całoroczne, krajowe, | Czas pracy kierowców, Bezpieczny człowiek | 2018 | NoOSG | Zrealizowano w NoOSG kontrolę ilości dni pracy kierowców: 2018r. – 8316 dni w ramach 340 akcji kontrolnych. Nałożono 52 mandaty na łączną kwotę 8350 zł. Zrealizowano w 104% W tym PSG na terenie województwa lubuskiego skontrolowały: - 4785 dni czasu pracy kierowców, w ramach 170 akcji kontrolnych. Zrealizowano w 106,3% | Przydzielony dla NoOSG limit do skontrolovania ilość dni pracy kierowców: 2018r. - 8000 dni, PSG na ternie woj lubuskiego:4500 dni | Przyczyniono się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przekroczenie w ramach kontroli przydzielonych limitów KSK, pośrednio eliminowano zmęczonych kierowców zawodowych jako uczestników ruchu drogowego. Tak. |

**6. Wykonanie Programu Realizacyjnego 2018 - Zadania prowadzone przez Wojewodę Lubuskiego w 2018 roku
z dotacji z budżetu państwa zrealizowane przez gminy i powiaty województwa lubuskiego**

I. Program rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zadania realizowane przez powiaty woj. lubuskiego.

| Lp. | Zadanie | Dział: bezp. -człowiek -drogi -prędkość -pojazd -ratownictwo -system zarz. | Rok realizacji: 2017 2018 | Lider / wsparcie | Końcowy wskaźnik produktu | Stan początkowy | Cel na 31.12.2018 |
|-----|--|---|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F Smogóry - Boczków od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 137 do drogi krajowej nr 92 na odcinku 1370 mb w km od 2+430 do km 3+800 - Powiat Słubicki. | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Piotrów od km 13+476,70 do km 14+660,62 – Powiat Żarski. | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów – Czechów – Powiat Gorzowski | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 4 | Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1248 i 1159F o długości 16,085 km relacji od drogi krajowej nr 92 przez m. Kłopot i Krzesin do granicy powiatu - Etap przebudowy drogi powiatowej nr 1248F relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Kłopot od km 7+980 do km 9+400 - Powiat Słubicki. | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-----------|----|------------------------|--------------------------|------------------|
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1429F w m. Bobrowice - Powiat Krośnieński. | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F w m. Górzyn gm. Lubsko – Powiat Żarski. | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1327F oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1330F na działkach nr 547, 75, 68/3, 70, 66, 67, 110/1, 546, 110/2, 94, 72, 73, 104 zlokalizowanych w Lubikowie, gmina Przytoczna - Powiat Międzyrzecki . | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 8 | Remont drogi powiatowej nr 1056F w km od 0+000 do 4+540 - Powiat Żagański. | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Remont drogi |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w m. Bobrówko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (Etap I) – Powiat Zielonogórski. | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w miejscowości Studzieniec - Powiat Nowosolski. | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 12 | Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów - Lubrza - Etap I i Etap II - Powiat Świebodziński. | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Remont drogi |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej Nr 32 do drogi wojewódzkiej Nr 279 w m. Drzonów (etap I) – Powiat Zielonogórski. | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |

I Program rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zadania realizowane przez gminy.

| Lp. | Zadanie | Dział: bezp. -człowiek -drogi -prędkość -pojazd -ratownictwo -system zarz. | Rok realizacji: 2017 2018 | Lider / wsparcie | Końcowy wskaźnik produktu | Stan początkowy | Cel na 31.12.2018 |
|-----|--|---|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Przebudowa drogi gminnej 001809F na terenie gminy Deszczno | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 2 | Budowa drogi łączącej drogę gminną - dz. Nr 341/24 z drogą wojewódzką Nr 296 na terenie Gminy Łłowa | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Budowa drogi |
| 3 | Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowości Przytok i Rajewo wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego Gmina Zabór | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 4 | Przebudowa ul. Pocztowej i Dworcowej w Starym Kurowie wraz z odwodnieniem jezdni – Gmina Stare Kurowo | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Budowa drogi |
| 5 | Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy - drogi gminnej nr 101918F - Gmina Łęknica | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 6 | Rozbudowa drogi gminnej nr 003736F od km 0+000 do km 1+227,07 w m. Lelechów wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego – Gmina Nowa Sól | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Rozbudowa drogi |
| 7 | Budowa drogi gminnej (ul. Ogrodowej) w Otyniu wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego Gmina Otyń | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Budowa drogi |
| 8 | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026F i 006027F w Gminie Świdnica | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Rozbudowa drogi |
| 9 | Przebudowa dróg gminnych Nr 000625F i 000629F w miejscowości Chlebowo - Gmina Gubin | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej (ul. Trojaków) wraz z kanalizacją deszczową i budową | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-----------|----|---------------------|-----------------------|------------------|
| | zbiornika wód opadowych - Etap I – Gmina Trzebiechów | | | | | | |
| 11 | Przebudowa ulicy 1 maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową - Gmina Górzycza | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej nr 005121F - ul. Puszkina Gmina Słońsk | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej nr 000407F - ul. Wojska Polskiego w Jeninie – Gmina Bogdaniec | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 14 | Przebudowa dróg gminnych - ulic: Jagiełły i Jana III Sobieskiego - Gmina Trzciel | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 15 | Remont drogi gminnej nr 004701F i 004720F w miejscowości Siedlisko, Gmina Siedlisko | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed remontem | Remont drogi |
| 16 | Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego w Żarach | Drogi | 2017-2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |

**II. Rządowy Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
- realizacja w 2018r.**

Zadania realizowane przez gminy i powiaty woj. lubuskiego

| Lp. | Zadanie | Dział: bezp. -człowiek -drogi -prędkość -pojazd -ratownictwo -system zarz. | Rok realizacji: 2018 | Lider / wsparcie | Końcowy wskaźnik produktu | Stan początkowy | Cel na 31.12.2018 |
|-----|---|---|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Przebudowa ul. Sulęcińskiej - Miasto Gorzów Wlkp. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|------|----|---------------------|-----------------------|------------------|
| 2 | Przebudowa ulicy Garnizonowej (droga gminna nr 102865F) w Gminie Skwierzyna. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 3 | Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 4 | Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin - Miasto Zielona Góra | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Budowa drogi |
| 5 | Remont drogi dojazdowej do KSSSE od drogi krajowej nr 29 – Gmina Słubice. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed remontem | Remont drogi |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmsko - Gmina Przytoczna. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 7 | Budowa dróg gminnych (nr 104074F ul. Czeska, nr 104075F ul. Węgierska) wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia ulicznego oraz likwidacją kolizji słupa linii NN . – Gmina Wschowa. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Budowa drogi |
| 8 | Przebudowa drogi nr 004814F ul. Chrobrego w m. Ołobok - etap I i II – Gmina Skąpe. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 9 | Przebudowa ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną w m. Różanki. – Gmina Kłodawa. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 10 | Przebudowa ul. Gwiazdzistej w Gorzowie Wlkp. – Miasto Gorzów Wlkp. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1373 ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich - Powiat Strzelecko – Drezdenecki. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie - Bytnica na odcinku w km 2+900-3+540 – Powiat Krośnieński. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 13 | Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów - przebudowa drogi gminnej w Łagowie ul. Słoneczna (nr 003234F) – Gmina Łagów. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|------|----|---------------------|-----------------------|------------------|
| 14 | Przebudowa drogi gminnej nr 004613F w miejscowości Lipki Wielkie. - Gmina Santok. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |
| 15 | Remont drogi powiatowej nr 1024F Lubięcín -Buczów - Powiat Nowosolski. | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed remontem | Remont drogi |
| 16 | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F - ulica Śląska w Żaganíu. - Powiat Żagański | Drogi | 2018 | UW | Wykonano 100% robót | Stan przed przebudową | Przebudowa drogi |

7. Sprawozdanie z wykonania Planu realizacyjnego WORD Gorzów Wlkp. – za rok 2018

| Lp. | Zadanie | Dział: bezp. -człowiek -drogi -prędkość -pojazd -ratownictwo -system zarz. | Rok realizacji: 2018 | Lider / wsparcie | Końcowy wskaźnik produktu | Stan początkowy | Cel na 31.12.2018. Czy osiągnięto cel ? |
|-----|--|--|-------------------------|--|--|--|---|
| 1. | Konkurs towarzyszący rozpoczęciu sezonu motocyklowego dla kierujących motocyklami pn. „Mistrzowie dwóch kółek” | człowiek | 2018 | KMP Gorzów Wlkp., WORD Gorzów Wlkp. | Wynik testu odzwierciedlający poziom wiedzy uczestników konkursu. 45% | Świadomość potrzeby edukacji i doskonalenia umiejętności osób dorosłych w zakresie PRD. | Przypomnienie i uzupełnienie podstawowych przepisów ruchu drogowego dotyczących motocyklistów. TAK |
| 2 | Konkurs pn. „10 latek w ruchu drogowym” | człowiek | 2018 | WRD KWP Gorzów Wlkp. | Wynik testu odzwierciedlający poziom wiedzy uczestników konkursu. 60 % | Brak informacji pozwalających ocenić wiedzę dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w zakresie PRD. | Pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa na drodze. TAK. |
| 3 | Konkurs „Z WORD-em na wakacje” | człowiek | 2018 | WORD Gorzów Wlkp. | Przedsięwzięcie odbyło się na powietrzu bez sprawdzania efektów działania oświatowego. | | |
| 4. | „Na bezpiecznych obrotach” uczniowie szkół | człowiek | 2018 | WORD Gorzów Wlkp. | Wynik testu odzwierciedlający | | Nie zrealizowano. |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|------|-------------------|--|--|---|
| | ponadgimnazjalnych | | | | poziom wiedzy uczestników konkursu. | | |
| 5. | Doposażenie wydziałów ruchu drogowego garnizonu lubuskiego policji w narzędzia wspierające działania związane z kontrolą ruchu na drogach. Np. alkometry, narkotesty, | człowiek | 2018 | WORD Gorzów Wlkp. | Ilość ujawnionych kierowców będących pod wpływem niedozwolonych substancji. | Wniosek policji o pomoc w doposażeniu funkcjonariuszy w niezbędne narzędzia. | Wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych. TAK wzrosła wykrywalność osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających zwiększyła się ilość wykonanych badań oraz ilość potwierdzonych podejrzeń. Zakupiono 12 alkometów typu iBlow oraz 85 szt. narkotestów DrugWipe 6S. |
| 6. | Zakup miasteczek ruchu drogowego i rowerowych torów przeszkód na wyposażenie placówek oświatowych | człowiek | 2018 | WORD Gorzów Wlkp. | | Zbyt duża ilość szkół nieposiadających odpowiednio blisko infrastruktury pomocnej w praktycznej nauce PRD. | Zwiększenie dostępności dzieci do miasteczek ruchu drogowego i rowerowych torów przeszkód. NIE DOSTATECZNIE. stan środków finansowych nie pozwolił na realizację zadania w zakładanej kwocie. |
| 7. | Szkolenie nauczycieli przygotowujących uczniów szkół podstawowych do egzaminu na kartę rowerową. | człowiek | 2018 | WORD Gorzów Wlkp. | Lepsze przygotowanie nauczycieli spowoduje większą aktywność i edukację w zakresie BRD | Sygnaly od nauczycieli o potrzebie doszkolenia w zakresie PRD. | Uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy nauczycieli na temat przepisów ruchu drogowego. NIE stan środków finansowych nie pozwolił |

| | | zarządzania | | | | | |
|---|---|---------------------|------|---------|---|--|---|
| 1 | Budowa / reaktywacja miasteczek ruchu drogowego w szkołach | Bezpieczny człowiek | 2018 | WORD ZG | Wykonane lub reaktywowane miasteczka ruchu drogowego (MRD) – liczba uruchomień MRD Tomaszowo SP (ponowne wymalowanie, uzupełnienie znaków), SP 8 Nowa Sól uzupełnienie znaków, | Nie ma lub są zniszczone – nie do użytku | Reaktywowane lub uruchomione MRD 2 MRD |
| 2 | Pozyskanie nauczycieli realizujących konsultacje z młodzieżą w zakresie PJ AM | Bezpieczny człowiek | 2018 | WORD ZG | Nauczyciele aktywnie i skutecznie przygotowują młodzież do uzyskania PJ AM – liczba nauczycieli współpracujących Objęto projektem 851 uczniów. | Do tej pory współpracuje w 2017-57 nauczycieli. Pozostało 41 osób aktywnych. | Objęcie siecią pomocy wszystkich środowisk w województwie. Nie udało się |
| 3 | Pozyskanie OSK i instruktorów do szkolenia praktycznego AM | Bezpieczny człowiek | 2018 | WORD ZG | W południowej części województwa istnieje sieć OSK i instruktorów do prowadzenia szkoleń praktycznych w zakresie AM – jest to 15 OSK | Brak informacji o liczbie OSK gotowych do szkoleń AM. Liczba instruktorów AM | W każdym rejonie woj. są OSK gotowe do szkoleń AM 15 OSK |
| 4 | Portal e-learning - szkolenie młodzieży w zakresie teorii – PJ AM | Bezpieczny człowiek | 2018 | WORD ZG | Przeszkolenie młodzieży w zakresie PJ AM – liczba osób przeszkolonych w zakresie AM, liczba uzyskanych PJ AM | Niewiele osób występuje o PJ AM 2013-13 2014-62 2015-77 2016-136 2017-156 2018- 217 | Wzrost liczby uzyskanych PJ AM |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|---|---|
| 5 | Wprowadzenie egzaminów na kat. AM poza siedzibami WORD-ów, do kolejnych miast województwa | Bezpieczny człowiek | 2018 | WORD ZG/ WORD G | Liczba egzaminów praktycznych AM zrealizowanych w terenie. Wszyscy chętni zdają w swoim mieście obniżając swoje koszty. | Gorzów Wlk. Zielona Góra Żagań 54, Sulechów 18, Sława 13 | Redukcja osób jeżdżących bez uprawnień na motorowerze |
| 6 | „Uczeń na drodze” – Konkurs BRD dla uczniów lubuskich szkół podstawowych – południowa część województwa | Bezpieczny człowiek | 2018 | WORD ZG / KO | Realizacja etapu szkolnego, rejonowych i finału wojewódzkiego w południowej części województwa. Liczba szkół i uczniów biorących udział. Udział wzięło 36 szkół, w finale było 11 szkół. | Edycja II. Ciągłe nie wszyscy uczniowie podlegają edukowaniu w zakresie WK. | Konkurs obejmuje 100% uczniów z biorących udział szkół lubuskich z klas 5-6-7 |
| 7 | Szkolenie nauczycieli Wychowania Komunikacyjnego | Bezpieczny człowiek | kolejne we wrześniu 2018 | WORD ZG | Realizacja szkolenia dla nauczycieli rozpoczynających pracę, potrzebujących odnowienia wiedzy oraz osób nie posiadających szkolenia. Liczba przeszkolonych – 20 osób. | Nauczyciele młodzi, nowo zatrudnieni potrzebują wsparcia w zakresie BRD. W każdym roku pojawiają się takie osoby. | Wszyscy nauczyciele WK w lubuskich SP posiadają przeszkolenie |
| 8 | Szkolenie, egzaminowanie i wydanie KR uczniom gimnazjum, którzy nie posiadają KR | Bezpieczny człowiek | 2018 | WORD ZG / MCKiE ZG | Procedura wdrażana na wniosek zainteresowanych. Liczba przeszkolonych i przeegzaminowanych uczniów, którym wydano KR poza szkołą podstawową. W ciągu roku nie było zapotrzebowania. | Znaczna liczba absolwentów SP nie posiada KR | Wszyscy uczniowie posiadają przeszkolenie i KR |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------|------|--|---|--|--|
| 9 | „To trzeba szybko zmienić” konkurs fotograficzny dla wszystkich obywateli - kontynuacja | Bezpieczna droga | 2018 | WORD ZG / WORD G / KO | Identyfikacja, a w konsekwencji likwidacja sytuacji problemowych w organizacji ruchu na lubuskich drogach. Liczba / opis sytuacji ujawnionych / naprawionych. Wpłynęły trzy dokumenty. Nie było podsumowania. | Brak systemu | Zaangażowanie obywateli w proces likwidacji wszystkich zagrożeń na drogach |
| 10 | Analiza istniejących organizacji ruchu na terenie Powiatu Zielonogórskiego | Bezpieczna droga | 2018 | WORD ZG / Policjanci KPP, Powiatowy Zarząd Dróg Zielona Góra | Liczba wykonanych analiz i projektów organizacji. Wcześniej dla Miasta Zielona Góra wykonano 10 analiz i projektów organizacji. | Brak analiz W 2018 – 18 dla M. Zielona Góra | Poprawa organizacji ruchu służąca poprawie BRD |
| 11 | Wykorzystanie Ośrodka Doskonalecia Techniki Jazdy w Tomaszowie | Bezpieczna prędkość | 2018 | WORD ZG | Systemowe szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy. Liczba przeszkolonych kierujących. | Brak systemu, przeszkolono: 2014 – 955 2015–1151 2016 – 1599 2017 – 1833 2018 - 2057 | Wzrost liczby przeszkolonych osób w 2018. |

9. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Program realizacyjny na rok 2018 - WYKONANIE

| Lp. | Zadanie | Dział: bezp. -człowiek -drogi -prędkość -pojazd -ratownictwo -system zarz. | Rok realizacji: 2019 | Lider / wsparcie | Końcowy wskaznik produktu | Stan początkowy | Cel na 31.12.2018 |
|-----|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do | drogi | 2017-2018 | ZDW / UE | 100% | 87 | Dostosowanie parametrów |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|-----------|----------|--------------------------|----|---|
| | drogi S3, węzeł Marwice) | | | | wykonano 100% | | użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 2 | Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin | drogi | 2017-2019 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 20 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm, zaawansowanie 77% NIE |
| 3 | Przebudowa i rozbudowa drogi woj.. Nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz | drogi | 2018-2020 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm, zaawansowanie 32% NIE |
| 4 | Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica - Etap II odcinki w m. Debrznica, Siedlisko i Trzebiechów | drogi | 2018-2019 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm, zaawansowanie 32% NIE |
| 5 | Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap I | drogi | 2018-2019 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm, zaawansowanie 94% NIE |
| 6 | Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap II | drogi | 2018-2019 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm, zaawansowanie 42% NIE |
| 7 | Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie | drogi | 2018-2019 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm, zaawansowanie 55% NIE |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------|----------|--------------------------|----|--|
| 8 | Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada) | drogi | 2018-2019 | ZDW / UE | 100% wykonano 97% | 0 | Dostosowanie parametrów mostu do obowiązujących norm, zaawansowanie 36% NIE |
| 9 | Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158) | drogi | 2018 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 10 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód | drogi | 2018-2019 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm, zaawansowanie 80% NIE |
| 11 | Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznicza | drogi | 2017-2019 | ZDW / UE | 100% wykonano 97% | 10 | Oddanie do użytkowania nowego mostu o parametrach klasy drogi G, zaawansowanie 90% NIE |
| 12 | Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice | drogi | 2018-2019 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm, zaawansowanie 38% NIE |
| 13 | Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop | drogi | 2018-2020 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm, zaawansowanie 46% NIE |
| 14 | Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II | drogi | 2018-2021 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 0 | Oddanie do użytkowania nowego mostu o parametrach klasy drogi G, zaawansowanie 0% |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-----------|---|--------------------------|----|---|
| | | | | | | | NIE *) wykonany wskaźnik produktu stanowi odsetek poniżej 1% |
| 15 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów | drogi | 2017-2018 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 51 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 16 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu | drogi | 2017-2018 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 75 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 17 | Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów | drogi | 2017-2018 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 28 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 18 | Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa | drogi | 2018-2019 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm, zaawansowanie 23% NIE |
| 19 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu „rondo” wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin – „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben” | drogi | 2017-2018 | ZDW / UE | 100% wykonano 100% | 53 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 20 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulęcín na ul. E. Plater (od ronda UE | drogi | 2018 | ZDW / Jednostka samorządu terytorialnego | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|------|---|--------------------------|---|--|
| | do ronda M. Włodarczaka) | | | (JST) | | | TAK |
| 21 | Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława – Wschowa w m. Wygnańczyce | drogi | 2018 | ZDW / Ministerstwo Infrastruktury | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 22 | Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną – budowa oświetlenia drogi | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 23 | Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Templewo - Pieski wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi o nr F1344 oraz F1269 | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 24 | Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Chlebowo | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 25 | Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 151 na odc. od granicy województwa do skrzyżowania do m. Mszaniec | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 26 | Przebudowa drogi polegająca na odnowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 159 (relacja ulica Mostowa w miejscowości Skwierzyna) | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 27 | Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzańskie - Radnica | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 28 | Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 278 m. Pomorsko na odcinku od km 15+740 do | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|------|-----|--------------------------|---|--|
| | km 16+735 | | | | | | TAK |
| 29 | Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 283 relacji Lasocin- Rejów na odcinku od km 35+770,0 do km 36+387,0 oraz od km 36+471,0 do km 36+840,0 | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 30 | Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 m. Lubska, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u) | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 31 | Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 287 odc. Budziechów - obw. Jasienia | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 32 | Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 289 w m. Nowogród Bobrzański | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 33 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 289 na odc. Chełm Żarski – Lubska polegająca na wzmocnieniu konstrukcji wraz z likwidacją kolein | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 34 | Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 290 w m. Niwiska wraz z budową chodnika i remontem obiektu mostowego | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 35 | Przebudowa polegająca na lokalnym wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 297 w km 10+673 - 11+776 i 29+800 - 34+535 | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 36 | Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 302 na odc. od m. Kręcisko do skrzyżowania z | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|------|-----------|--------------------------|---|--|
| | drogą wojewódzką nr 304 | | | | | | TAK |
| 37 | Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Nowa Wieś | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 38 | Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń w km 61+638 ÷ 61+778 | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 39 | Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 314 odc. Kargowa – Jaromierz | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 40 | Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 350 odc. Przewóz - skrzyż. Sobolice w km 23+530 ÷ 24+100 | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 41 | Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. w m. Niedoradz | drogi | 2018 | ZDW / JST | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 42 | Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi woj. nr 130 w m. Wysoka Kolonia po stronie lewej | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 43 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m. Ośno Lubuskie ul. Radachowska (w obrębie m. Kochań) | drogi | 2018 | ZDW / JST | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 44 | Budowa peronu wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi woj. nr 137 w m. Sułów | drogi | 2018 | ZDW / JST | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|------|-----------|--------------------------|---|--|
| 45 | Montaż radarowego wskaźnika prędkości, aktywny znak B33 w ciągu drogi woj. nr 137 w m. Sułów - 1 szt. na wylocie miejscowości (od strony Sulęcina) | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 46 | Budowa ciągu pieszego w m. Długoszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 od km 38+288 do km 38+317 po stronie prawej | drogi | 2018 | ZDW / JST | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 47 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa elementów drewnianych na obiekcie mostowym w m. Ostrów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w km 16+785 | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 48 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Kowalów | drogi | 2018 | ZDW / JST | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 49 | Budowa chodnika wzdłuż drogi woj. nr 139 ul. Rzepińska w Górzycy pomiędzy budynkami nr 3 i budynkiem nr 1 | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 50 | Budowa chodnika w m. Radów w ciągu drogi woj. nr 139 | drogi | 2018 | ZDW / JST | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 51 | Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi woj. nr 155 od km 0+692 do km 0+869,5 w m. Stare Kurowo | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 52 | Budowa chodnika w Strzelcach Krajeńskich w ciągu drogi woj. nr 156 (400 m) | drogi | 2018 | ZDW / JST | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|------|-----------|--------------------------|---|--|
| 53 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi woj. nr 156 polegająca na montażu czujników radarowych w miejscowości Zwierzyn (wjazd od m. Strzelce Krajeńskie) | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 54 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, polegająca na montażu barier ochronnych stalowych na drodze wojewódzkiej nr 161 od km 5+015 do km 5+143 str. lewa oraz od km 5+050 do km 5+210 strona prawa” | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 55 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi woj. nr 181 polegająca na montażu czujników radarowych w miejscowości Niegosław | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 56 | Rozbudowa drogi woj. nr 296 ul. Żagańska w zakresie budowy chodnika oraz budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi woj. nr 300 w m. Iłowa | drogi | 2018 | ZDW / JST | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 57 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi woj. nr 328 w m. Niegosławice | drogi | 2018 | ZDW / JST | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 58 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w zakresie budowy nowego chodnika oraz remontu istniejącego na odcinku Lubieszów-Wrociszów od ok. km 1+650 do ok. km 2+600 | drogi | 2018 | ZDW / JST | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 59 | Przebudowa drogi woj. nr 321 w zakresie przebudowy ciągu pieszego w m. Siedlisko w km 5+309÷5+616 str.P | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 58 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w | drogi | 2018 | ZDW / JST | 100% | 0 | Dostosowanie parametrów |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|------|-----|--------------------------|---|---|
| | zakresie budowy nowego chodnika oraz remontu istniejącego na odcinku Lubieszów-Wrociszów od ok. km 1+650 do ok. km 2+600 | | | | wykonano 100% | | użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |
| 59 | Przebudowa drogi woj. nr 321 w zakresie przebudowy ciągu pieszego w m. Siedlisko w km 5+309÷5+616 str.P | drogi | 2018 | ZDW | 100% wykonano 100% | 0 | Dostosowanie parametrów użytkowych drogi do obowiązujących norm TAK |

10. Jednostki współpracujące – wykonanie Programu realizacyjnego w roku 2018

| Lp. | Zadanie | Dział: bezp. -człowiek -drogi -prędkość -pojazd -ratownictwo -system zarz. | Rok realizacji: 2018 | Lider / wsparcie | Końcowy wskaźnik produktu | Stan początkowy | Cel na 31.12.2018 |
|-----|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 | Organizacja Konkursu BRD dla uczniów SP „W Europie jeździmy bezpiecznie” | Bezpieczny człowiek | 2018 | Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży / KO / WORD ZG / WORD G / Dom Harcerza / PCK | Ok. 8.000 uczniów etap rejonowy 55 szkół finał wojewódzki 12 szkół | W 2017r udział wzięło 61 szkół lubuskich | Konkurs obejmuje 100% uczniów ze szkół zaangażowanych |
| 2 | „Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów” – projekt w zakresie BRD dla małych, wiejskich szkół podstawowych | Bezpieczny człowiek | 2018 | Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży / WORD ZG / | Realizacja projektu w 2 szkołach podstawowych województwa Stare Strącze 60 uczniów | Są jeszcze szkoły, w których zadani | Szkoły objęte projektem włączają się ze swoimi uczniami w skuteczne działania BRD. |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------|---|---|--|--|
| | | | | | Gościszowice 90 uczniów | a WK nie są realiz owan e | |
| 3 | OTBwRD – działania zmierzające do wprowadzenia wniosków ewaluacyjnych do organizacji Turnieju dla szkół podstawowych | Bezpieczny człowiek | 2018 | Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz zainteresowane jednostki | Wprowadzenie oczekiwanych przez oświatę zmian organizacyjnych | Brak wprowadzenia wniosków ewaluacyjnych | Masowość udziału uczniów i szkół, wzrost poziomu merytorycznego, poprawa BRD |